

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर



लोखी में, दा०

[Handwritten signature]

3/8/2011

2/3

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ
आ.व. २०७७/०७८ को लागात सहभागिता तथा नगर स्तरिय आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण, सप्तरी, नेपाल
२०७८

रु. ३,५९,०५,०००।

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु. न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं. १२ तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय भेट्टो कलेज २ कोठे भवन	१३२२१५२	४४०७	१७६२८६९	वटा	२ कोठे भवन	२ कोठे भवन	१३१७७८
२	वडा नं. ६ गौरीडाडा खेल मैदान संरक्षण	१०५३३९३	३५११३१	१४०४५२४	वटा	खेल मैदान संरक्षण	खेल मैदान संरक्षण	१०५३३९३
३	वडा नं. १० गौरीगाड सुभाभञ्जा कुलो पक्की निर्माण	२०८३६४४	६९४६१४	२७७८४५९	मी.	६९मी. बाल ६० जाली	६९मी. बाल ६०जाली	२०८३६४४
४	वडा नं. ८ शान्ति व्याडिमिन्टन कोर्डमा सि.जि.आई कर्कटपाता	४०३११०	१३४३७०	५३७४८०	वटा	२४ बन्डल	२४ बन्डल(बि.)	४०३११०
५	वडा नं. २ भमके खोला पुलदेखी खैरीपुर बालपुर पक्की नाला	२५५६४०३	१७८०९६१	४२६०६७३	मी.	११००मी. नाला	१२१८मी. नाला	२५५६४०३
६	वडा नं. ११ सुकौरा बैदाराटोलमा सामुहिक प्रतिशालय निर्माण	३००६८०	१००२२६	४००९०६	वटा	१ प्रतिशालय	१ प्रतिशालय	३००६८०
७	वडा नं. ८ एकाटा टोल विकास संस्थाका कलभट्ट निर्माण	३७८०३७	१२६०१२	५०४०५०	वटा	१ कलभट्ट	१ कलभट्ट	३६४३२२
८	वडा नं. ८ शसस्त्र प्रहरी वेश महिला भवन निर्माण	३२९३०४	१०९७६७	४३९०७१	वटा	१ भवन	१ भवन	३२९३०४
९	वडा नं. ९ ऋषिराम बलीको घरदेखी दक्षिण जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	२२१३५९	१६७५३	४१८३३३	मी.	१२५ मी. नाला	१२५ मी. नाला	२५१३५९
१०	वडा नं. ८ नवदुर्गा सुनवर्षा पक्की नाला निर्माण	१२६०९५६	८४०६३७	२१०१५९४	मी.	८५० मी. नाला	८५० मी. नाला	१२६०९५६
११	वडा नं. ७ मटेरा टोलमा कलभट्ट निर्माण	१७४८४०	६३५२५	२३३१२०	वटा	१ कलभट्ट	१ कलभट्ट	१७४८४०
१२	वडा नं. ६ कराते कभर्ड हलमा बत्ति जडान	३७७९८५	१२५८८५	५०३९८०	वटा	१ बत्ति जडान	१ बत्ति जडान	३७७९८५
१३	वडा नं. ८ कृष्णनगर टोल भित्र सुर्खेत सडकदेखि वडा कार्यालय आउने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	११५२८३६	७६८५५६	१९२१३९४	मी.	५१२मी. नाला	५१२मी. नाला	११५२८३६
१४	वडा नं. १२ तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय भेट्टो कलेज ३ कोठे भवन	२३१४४३७	४७७८६३	२७२२८६७	वटा	३ कोठे भवन	३ कोठे भवन	२०५४१०९
१५	वडा नं. १३ आधारभुत विद्यालय बराहखुटी भवन मर्मत र पर्खाल नि.	२१५६८२	७१८९२	२८७५७४	मी.	६५ मी. पर्खाल नि.	६५ मी. पर्खाल नि.	२१५६८२
१६	वडा नं. ७ आदर्शनगर टोलमा रिटेनिड बाल निर्माण	५१०८८२	३५५९१४	८५१४७१	मी.	४५मी. बाल	४५मी. बाल	५१०८८२
१७	वडा नं. १२ शिवमन्दिर उत्तर तर्फ बाट टरिगाउँ र कपडादेवी जोड्ने हुलाकी मार्ग तारजाली ह्युमपाइप	३४४५२४	४८६१६	३८२८०५	वटा	तारजाली, ह्युमपाइप	तारजाली, ह्युमपाइप	३४४५२४
१८	वडा नं. १ अभिधारा स्थित भित्रीखोलाको मुहानबाट खुटिसम्म भिउने पानी विस्तार	६१३७३८	६१३७३८	१२२७४७७	मी.	१८७०मी. पाईप	१८७०मी. पाईप, १ टकी	६१३७३८
१९	वडा नं. ९ अटो भिलेज देखि कैलाशनगर पक्की नाला र ग्राभेल	६०१०९७	४००७३१	१००१८२८	मी.	२५४मी. नाला	२७०मी. नाला	६०१०९७
२०	वडा नं. १२ स्यालो टयुवेल संचालनका लागि मोटर खरिद	५९९०१	१९९६७	७६८६८	वटा	१ मोटर खरिद	१ मोटर खरिद(बि.)	५९९०१
२१	वडा नं. ८ मनकामना टोलमा पक्की नाला निर्माण	१३८१५९०	९२१०६०	२३०२६५०	मी.	६००मी. नाला	६००मी. नाला	१३८१५९०
२२	वडा नं. ८ चन्द्रगञ्ज सिचाई कुलो निर्माण	१३८९५२२	५९५५०९	१९८५०३१	मी.	५००मी. नाला	५००मी. नाला	१३८९५२२
२३	वडा नं. १९ बाँसगढी गुहाराखोला मसानघाट जाने सडक स्तरउत्तरी	१००००००	३३७४०२	१३०७४०२	मी.	२२८मी. नाला, ५०मी. ग्या.	२२८मी. नाला, ५०मी. ग्या.	१००००००
२४	वडा नं. ९ भानुटोलमा पक्की नाला निर्माण	४१८७३६	२७९१५७	६९७८९३	मी.	२००मी. नाला	२००मी. नाला	४१८७३६
२५	वडा नं. ८ अश्वारा खानेपानीको पर्खाल निर्माण	७९६३८८	२६५४६२	१०६१८५१	मी.	५२मी. पर्खाल	६८मी. पर्खाल	७९६३८८
२६	वडा नं. १५ पहेलपार गाउँमा नागेश्वर मन्दिर निर्माण	१०००००	४४३३५	१४१३३५	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	१०००००

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२७	वडा नं. ८ मनकामना टोल विकास संस्था कुलवाहादुर वि.क.को घर चोक हुदै कटकुइया जाने बाटोमा पक्की नाला	२७४२५०१	१८२८३३४	४५७०८३५	मी.	११००मी. नाला	११२२मी. नाला	२७४२५०१
२८	वडा नं. १९ तोप्पापानी खानेपानी पाईप	५९०४२			मी.	५५०मी. पाईप	५५०मी. पाईप(जि.)	५९०४२
२९	वडा नं. १२ शान्तिटोल टयुबेल १ मा खानेपानी पाईप	१०५३२७			मी.	५००मी. पाईप	५००मी. पाईप(जि.)	१०५३२७
३०	वडा नं. १२ शान्तिटोल टयुबेल २ मा खानेपानी पाईप	१०५३२७			मी.	५००मी. पाईप	५००मी. पाईप(जि.)	१०५३२७
३१	वडा नं. १३ सूर्य गंगा सामुदायिक सिचाईका लागि मोटर खरिद	१४६२५०			वटा	१ मोटर खरिद	१ मोटर खरिद(जि.)	१४६२५०
३२	वडा नं. ८ जनसक्तीय टोल विकास संस्थामा कलभर्ट निर्माण (शारदा नि.सेवा)	४९९१७०			वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	४९९१७०
३३	वडा नं. १८ कार्यालय भवनको पर्खालको गोद र इन्टरलक ब्लक निर्माण	४९९२२०	ज्ञानु नि. सेवा		वटा	गोद, ब्लक	गोद, ब्लक	४९८२१८
३४	वडा नं. १८ कार्यालय भवनको भ्यालमा फिल र पेटी निर्माण	४९५७६३	विष्णु कन्दुकसन		वटा	फिल, पेटी	फिल, पेटी	४९५९४८
३५	वडा नं. ८ बटोलपुर डिपबोरिङको पाईप लाइन र चेम्बर निर्माण	४३५६००			वटा	पाईप, चेम्बर	पाईप, चेम्बर	४३५६००
३६	वडा नं. १९ कालिका मालिका देविस्थान मन्दिर भवन निर्माण टुस	१४१२२१४	९८३९१२	२३५३८५७	वटा	इकोठे भवन	इकोठे भवन	१४१२२१४
३७	वडा नं. १ वयलडाडा खानेपानीको इन्टेक निर्माण तथा पाईप खरिद	१३१३६३	४३७८७	१७९१५०	मी.	१ इन्टेक, २०४०मी. पा.	१ इन्टेक, २०४०मी. पा.	१३१३६३
३८	वडा नं. ८ कटकुइया टोलको पक्की नाला निर्माण	३२६५१६२	२१७६७७५	५४४१९३८	मी.	१४००मी. नाला	१४१९मी. नाला	३२६५१६२
३९	वडा नं. ७ आदर्शनगर टोल विकास संस्थामा कलभर्ट र नाला निर्माण	१२२१८१८	८१४५४५	२०३६३६४	वटा	१ कलभर्ट १३०मी. ना.	१ कलभर्ट १३०मी. ना.	१२०६९९३
४०	वडा नं. १० सिर्जना महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अलकालिन महिला सुरक्षा सेवा केन्द्रमा हल, बाथरूम, पर्खाल	१६८१४४८	५६०४८२	२२४१९३१	वटा	हल, बाथरूम, पर्खाल	हल, बाथरूम, पर्खाल	१६८१४४८
४१	वडा नं. ८ अभिकेश्वरी टोल बोहरा होटल देखी पश्चिम कटकुइया जाने बाटो चमी खोला सम्म दुबै तर्फ पक्की नाला	११२२०६२	७४८०४१	१८७०१०४	मी.	३८०मी. नाला	३५२मी. नाला	८८३८७३
४२	वडा नं. १९ रनत नाथ हेल्युहट भवन निर्माण	४६५०००	११५०००	५६६०५०	वटा	१ भवन	१ भवन	४६५०००
४३	वडा नं. १ छोटे कुलो सिचाई	९२९३४०	३३७६६०	१२३९१२०	मी.	८४ मी. सिचाई कुलो	८४ मी. सिचाई कुलो	९२९३४०
		जम्मा	३६७०८८०२.८					३६९७६४८५

योजना सख्या ४३	सिचाई कुलो	८४मी.
विनियोजन बजेट ३६७०८८०३	पक्की नाला	७५२६मी.
सम्पन्न योजना सख्या ४३	कलभर्ट	४वटा
सम्पन्न योजना मा भुक्तानी ३६९७६४८५	खानेपानी पाईप	१५५०मी.
भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत	पर्खाल	६८मी.
	भवन, मन्दिर, प्रातिभालय	४वटा



२०७३

लि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७८ को लागत सहभागिता तथा नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) आयोजना तथा कार्यपालिकाको १६औं बैठकको निर्णय नं. २ अनुसार मिति २०७७ पौष २७ गते नगर कार्यपालिकाको १६औं बैठकको निर्णय नं. २ अनुसार

लागत सहभागिता तथा नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) आयोजनाहरू

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	वडा नं. ८ भमके खोला देखी केसुभदहमा तारजाली (सुरज नि.से.)	३३८९८५	८८४३१०	३२४५१७६	मी	खोला सरक्षण	खोला सरक्षण	३३८९८५
२	वडा नं. ८ देवीटोल विकास संस्थाको टिकरी जाने सडक कालोपत्रे,पक्की नाला	२४३३८८२	७१५६०	२२९६६९८	मी	१६०मी.कालोपत्रे		सम्भौता
३	वडा नं. ८ टिकरी जाने सडक देखी चैलाही कुलो सडक पक्की नाला र कालोपत्रे	१५५१६८९	७१५६०	२२९६६९८	मी	२१०मी.कालोपत्रे		सम्भौता
४	वडा नं. ६ कमलपोखरी टोल गणेश अधिकारीको घर देखि पूर्व पश्चिम बाटो कालोपत्रे र पक्की नाला	९१३३८४	६३३३२४	१५२२३०७	मी.	१०४कालोपत्रे,१०४ना.	१०४कालोपत्रे,१०४ना.	९१३३८४
५	वडा नं. ८ सक्षम टोलको पश्चिम क र ख लाईन पक्की नाला	६२९९९८	४१९९९९	१०४९९९७	मी.	३३३मी.नाला	३३४मी.नाला	६२९९९८
६	वडा नं. १४ पहली खानेपानी रिड कुवा निर्माण	४४४४८	२३३४६	७७८४५	वटा	१ कुवा	१ कुवा	४२५१४
७	वडा नं. ६ जनमुखी टोल विकास वडा कार्यालय देखि उत्तर दक्षिण तर्फको नाला	३६११९८	२४०७९८	६०१९९७	मी.	१४८मी.नाला	१४८मी.नाला	३६११९८
८	वडा नं. ७ गैरापातु रामनगर टोलमा पक्की नाला	१३८४२४४	९६४३४६	२३०७०७३	मी.	७२०मी.नाला	७४४मी.नाला	१३८४२४४
९	वडा नं. ८ कृष्ण मन्दिर देखी सुनवर्षा टोल सम्मको सडक पक्की नाला	२७१२९७८	२७१२९७८	३८७५६८४	मी.	१०७०मी. नाला		सम्भौता
१०	वडा नं. ३ पाण्डे पसल देखी चेकपोस्ट सम्म बाटो मर्मत	५१२६३३	२१९७००	७३२३३३	मी	कलभर्ट,जाली,वाल	कलभर्ट,जाली,वाल	५१२६३३
११	वडा नं. ३ गौतम बन्धु भवन निर्माण	२५२५६४५	१०८२४१९	३६०८०६५	वटा	१ भवन		सम्भौता
१२	वडा नं. ३ कालामारे देखि भुङ्गर जोड्ने मोटर बाटो	९५१०९	४११०४	१३७०१३	मी	१३६५मी. कटिड	१३६५मी. कटिड	९५१०९
१३	वडा नं. ६ शिखर कोलनी टोल विकासको भवन देखि दक्षिण तर्फ पक्की नाला	७५७४५६	५०४९७१	१२६२४२८	मी.	४००मी. नाला	४००मी. नाला	७५७४५६
१४	वडा नं. १ पाठक टोल चोक देखि कुमाल गाड चोकको नया बाटो पक्की नाला	६७०११३	२८७११	९५७३०४	मी	३३०मी.नाला	३३३मी.नाला	६७०११३
१५	वडा नं. ९, कामना टोल विकास संस्थाको अथुरो कृयापत्री भवन निर्माण	५५५७८९	२३८१९५	७९३९८४	वटा	१ भवन	१ भवन	५०१९४९
१६	वडा नं. ३ धरमशाला सिमकुलो निर्माण	३८८०६०	१७७९५४	५४४३७२	मी	२००मी.सिचाई कुलो	२२४मी.सिचाई कुलो	३८८०६०
१७	वडा नं. १२ धनञ्जय गोत्रीय भण्डारी समाजको धार्मिक स्थलमा शौचालय	४२२५१२	१८१०७६	६०३५८८	वटा	१ शौचालय	१ शौचालय	४२२५१२
१८	वडा नं. १ कालकुङ्गा सिचाई पक्की कुलो	६८८८६०	२९५२२५	९८४०८५	मी	३३५मी.नाला	३३५मी.नाला	६८८८६०
१९	वडा नं. ११ वनगाई गनारी जाने कृषि सडकमा कलभर्थ निर्माण	३०१५२	१००६५०	४०९६०३	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	३०१५२
२०	वडा नं. ८ मा.वि.अश्वारा देखी भट्टे जाने सडकमा पक्की नाला	३८६६२०८	१६५६९४६	५५२३१५५	मी.	१४००मी.नाला	१४००मी.नाला	३८६६२०८
२१	वडा नं. १० ठुटी सोतामा रिटेनीड वाल र स्लाब कलभर्ट	३०९३९४	१३२५९७	४४१९९१	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	२८३४५६
२२	वडा नं. ९ दोधारे सुर्खेत रोड देखि उत्तर प्रदिपशहाको घर अगाडी नाला,ग्राभेल	८४४०१९	५६३३४६	१४०८३६६	मी	३००मी.नाला,१५००ग्रा.	२९६मी.नाला,१५००ग्रा.	८३९९५३
२३	वडा नं. ८ चेतना टोल विकास देखी अन्नपूर्ण टोल जोड्ने बाटोमा पक्की नाला	१६९१२६	७२४७६८	२४१५८९३	मी	६००मी.नाला	५६२मी.नाला	१६९१२६
२४	वडा नं. ३ भट्टे सिहानी हुदै कालामारे हानीगाउँ जोड्ने बाटो मर्मत	१८९६६६	८१२८१४	२७०९३८०	मी	२४३०कटिड,१५००ग्रा.	२४३०कटिड,१५००ग्रा.	१८९६६६
२५	वडा नं. १४ लुहाडवारा थारगाउँमा खानेपानी हैडपाइप निर्माण	२८३७७	१२१६१	४०५३९	वटा	खानेपानी हैडपाइप	खानेपानी हैडपाइप	२८३७७
२६	वडा नं. ३ शिरकुलो हरेवास डाडाखुटी जोड्ने बाटोमा नाला र कटिड	१३२३५३	५६७२७९	१८९०९३२	मी.	२५०मी.कटिड २५०नाला	२५०मी.कटिड २५०ना.	१२७०३४३
२७	वडा नं. ६ बरुवागाउँ राप्ती पेदोल पम्प देखि दक्षिण बाटोमा पक्की नाला	४८०४१५४	३२०३४३६	८००८५९०	मी	१२२०मी.नाला		सम्भौता

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तुलसीपुर, दाङ
२०७३

लि. प्रमुख
१०/११/२०७३

२८	वडा नं. ७ मा.वि.कालाखोला पर्खाल निर्माण	१८१४१	४२०३४	१४०२०२	२० मी. पर्खाल	१८ मी. पर्खाल	१८१४१
२९	वडा नं. ९ सिलतापुर टोल चमी खोला देखि वनको अफिस सम्म पक्की नाला	१६५८४०३	७७७७७७	२३६९१४७	६६०मी. नाला ३कलमर्ट	७९९मी. नाला ३कलमर्ट	१६५८४०३
३०	वडा नं. १५ आशुतोष शिव मन्दिर भवन र तारवार	७११९६१	३०१११३३	१०१७०८७	१ भवन	१ भवन	७११९६१
३१	वडा नं. १५ पहरवा पोखरे टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५६५८२	२४२४९	८०८३१	१ कुवा	१ कुवा	५६५८२
३२	वडा नं. १५ पहरवा गोठरे टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५५९८७	२३९९४	७९९८१	१ कुवा	१ कुवा	५३५१०
३३	वडा नं. ७ खानी खेत शाखा कुलो निर्माण	५७४९३४	२४६४००	८२१३३४	३००मी. सिचाई कुलो	३००मी. सिचाई कुलो	५७४९३४
३४	वडा नं. ९ श्रीनगर टेलहुदै भावती टोल जाने सडकमा पक्की नाला	१५४२९७०	६६१२७३	२२०४२४३	४८६मी. नाला	४८६मी. नाला	१५४२९७०
३५	वडा नं. १७ बसौसी पिप्रवा मोटर सिचाई योजना	५३४५४५	२२९०९१	७६३६३२	बोरिङ मर्मत	बोरिङ मर्मत	५३४५४५
३६	वडा नं. ८ अश्वारा सामुदायिक वनको अघुरो भवन निर्माण	५९०९३३	२५३२५७	८४४११०	१ भवन	१ भवन	५९०९३३
३७	वडा नं. ४ काठेकेल चोक देखी पर्सेनी हुदै चमेरे गुफा जोड्ने सडक मर्मत	४३७९३०	१८७८८४	६२५६१४	९००मी. काटिङ गा.	९००मी. काटिङ गा.	४२६७८५
३८	वडा नं. ८ सक्षम टोलमा पक्की नाला निर्माण	६२२९१६	२६६९६४	८८९८८१	२००मी. नाला	१९० मी. नाला	५७४०७३
३९	जडा नं. ६ सन्त निरंकारी मन्दिर संरक्षण	४०८८७१	२७२५८१	६८१४५२	१ मन्दिर संरक्षण	१ मन्दिर संरक्षण	४०८८७१
४०	वडा नं. १७ भोजलाल चोक देखी पञ्चेश्वरा सडकमा कलभर्ट निर्माण	५६५९४८	२४२४५९	८०८४९७	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	५६५९४८
४१	वडा नं. ८ पहरवाको धनौरे टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९५	२१३४०	७१३५	१ कुवा	१ कुवा	४९७९५
४२	वडा नं. १५ पहरवा मनोहरपुर खानेपानी कुवा निर्माण	४६९७२	२०१३१	६७०३	१ कुवा	१ कुवा	४६९७२
४३	वडा नं. ३ बागेश्वरी देवी मन्दिर अघुरो भवन निर्माण	३३११७१	१४१९३१	४७३१०२	१ भवन	१ भवन	२८५७८४
४४	वडा नं. १५ पहेलपार जनकल्याण टोल खानेपानी कुवा निर्माण	४६५७९	१९९६२	६६४४१	१ भवन	१ कुवा	४१७०७
४५	वडा नं. ३ प्रा.वि. थापापानी स्कुलको शौचालय, फिन्ड तथा पानी टंकी निर्माण	१०३२६१८	४४२४५०	१४७५१६९	शौ.टंकी,फिन्ड निर्माण	शौ.टंकी,फिन्ड निर्माण	१०३२६१८
४६	वडा नं. १ शक्तिचोक देखी भमके चोक सम्म पक्की नाला निर्माण	३३२८५७६	१४२६५३२	४७५५१०९	१५०मी. नाला	१५०मी. नाला	३३२८५७६
४७	वडा नं. ६ राप्ती टोल विकास संस्था रजौरा कुलामा कलभर्ट	१८३७९५	१२२४३०	३०६३२५	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	१८३७९५
४८	वडा नं. १ देवराज भण्डारीको घर देखी टोलटोले कुलो सम्म नाला निर्माण	५२२३५९५	२२३८६८३	७४६२२७९	१५४४मी. नाला, २कलभर्ट		सम्पौता
४९	वडा नं. १५ पहरवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	२१३४०	७१३५	१ कुवा	१ कुवा	४९७९४
५०	वडा नं. १५ पहरवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	२१३४०	७१३५	१ कुवा	१ कुवा	सम्पौता
५१	वडा नं. १५ डुरवा टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५४४९९	२३३५७	७७८५५	१ कुवा		सम्पौता
५२	वडा नं. १६ टिका लहलौरा स्थालो टयुवेल बोरिङ	१४५८३४	६६८७५	२०८३३५	मोटर, पाईप, तारवार	मोटर, पाईप, तारवार	१२०९०४
५३	वडा नं. ३ बराखाली देखी चिसापानी जाने बाटो मर्मत तथा नया बाटो कटिङ	२४५३१६	१०४१३५	३५०४५२	५१०मी. कटिङ	५१०मी. कटिङ	२४५३१६
५४	वडा नं. ३ गोरखनाथ मन्दिर भवन निर्माण	६४८४६५	२७७९१३	९२६३७९	१ भवन	१ भवन	५२२२८५
५५	वडा नं. १५ डुम्रीगाउ पूर्व कण्ठी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५४४९८	२३३५६	७७८५५	१ कुवा	१ कुवा	४४७९१
५६	वडा नं. ८ बाबुराम खालको घर देखी जञ्जरा कुलामा पक्की नाला, कलभर्ट	१२४८७१९	५३५१६५	१७८३८८४	३३५नाला, १कलभर्ट	३३५नाला, १कलभर्ट	१२०४४९०
५७	वडा नं. ३ दमारागाउ स्थित धारा मिलन चोक जाने सडकमा पक्की नाला	४४६४५५	१११३३९८	६३७७९३	११६०मी. नाला, ४कलभर्ट		सम्पौता
५८	वडा नं. १५ गढवाको तल्लो टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९५	२२८३४	७१३५	१ कुवा	१ कुवा	४६०२४
५९	वडा नं. १६ उत्तर कुरहरिया रातो डुङ्गेने भसना मर्मत	८८८४९३	३८०७८३	१२६९२७४	२००मी. भसना निर्माण	२००मी. भसना निर्माण	८८८४९३
६०	वडा नं. १ शक्तिचोक देखी मिलन चोक सम्म पक्की नाला निर्माण	३७८१३१०	१६२०५६२	५४०१८७१	१८८०मी. नाला	१८८१मी. नाला	३७८१३१०
६१	वडा नं. १५ गढवा टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५४९८७	२३९१५	७९९८१	१ कुवा	१ कुवा	४०६२२

अक्षर

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

६२	वडा नं. १६ जमलबन्धु बाध निर्माण	८८०४०६	४०३७२८	१५७७२२१	१०७७२२१	१०७७२२१	१०७७२२१	१०७७२२१	८८०४०६
६३	वडा नं. १४ मटेरा अकमी हुदै फुलवारी जोड्ने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	५६८४९८	२५६४९९	८१३१२३९	८१३१२३९	८१३१२३९	८१३१२३९	८१३१२३९	५६८४९८
६४	वडा नं. ४ शास्ति टोल विकास संस्था मा मन्दिर निर्माण	४९६६३	२९२८४	७०६०३९	७०६०३९	७०६०३९	७०६०३९	७०६०३९	४९६६३
६५	वडा नं. ३ पिडडा देवी सार्कीबास जोड्ने बाटो कटिड	९६९७२९	६९३९२	२३९०४२	२३९०४२	२३९०४२	२३९०४२	२३९०४२	९६९७२९
६६	वडा नं. ६ कमलपोखरी टोल हिमाल एकेडेमी देवी उत्तर कमल पोखरी सम्म नाला	२०८३९१८	६९४४००	३४७१८६३	३४७१८६३	३४७१८६३	३४७१८६३	३४७१८६३	२०८३९१८
६७	वडा नं. ३ शुभ सन्देश पोलटी फर्म देवी केशवराज गुरुङ घर सम्म बाटो आरसिसि	२९९६९२२	९२५०९०९	४९६७०३२	४९६७०३२	४९६७०३२	४९६७०३२	४९६७०३२	२९९६९२२
६८	वडा नं. ९ शिव पशुपतिटोल र पशुपति नगर टोल ख, ग पक्की नाला	९२८४५९३	५५०५४०	९२३५९३३	९२३५९३३	९२३५९३३	९२३५९३३	९२३५९३३	९२८४५९३
६९	वडा नं. ८ मनकामना टोलमा नाला निर्माण	९९०७३९	४७४८२८	९५८२७५८	९५८२७५८	९५८२७५८	९५८२७५८	९५८२७५८	९९०७३९
७०	वडा नं. ९ विश्वज्योती टोल भित्र विभिन्न लार्डनमा पक्की नाला	२२९४३०६	९४८९८८	३९६३२९४	३९६३२९४	३९६३२९४	३९६३२९४	३९६३२९४	२२९४३०६
७१	वडा नं. १४ पन्धनपुर दलित बस्तीमा खानेपानी कुवा निर्माण	६८२०३	२९२३०	९७४३४	९७४३४	९७४३४	९७४३४	९७४३४	६८२०३
७२	वडा नं. १ शास्ति टोल विकास संस्था मा पक्की नाला निर्माण	४९०७३३८	९७८०५४५	५८६८४८३	५८६८४८३	५८६८४८३	५८६८४८३	५८६८४८३	४९०७३३८
७३	वडा नं. ३ नमुना महिला सामुदायिक वनको भवन निर्माण	९७९२३२२	७६८१३८	२५६०४६०	२५६०४६०	२५६०४६०	२५६०४६०	२५६०४६०	९७९२३२२
७४	वडा नं. ८ नमुना टोल घारी सिचाई पक्की नाला निर्माण	३०७३०४	९३२२३९	४३७४३४	४३७४३४	४३७४३४	४३७४३४	४३७४३४	३०७३०४
७५	वडा नं. ८ चाहना टोल डोड्रे कुलो हुदै वडा २ जाने बाटोमा पक्की नाला	९९२०००८	८२२८६०	२७४२८६८	२७४२८६८	२७४२८६८	२७४२८६८	२७४२८६८	९९२०००८
७६	वडा नं. ८ सर्वेसट सडक देवी राइखिलियान जाने बाटो पक्की नाला निर्माण	३६४५९०६	९५६२५३९	५२०८४२७	५२०८४२७	५२०८४२७	५२०८४२७	५२०८४२७	३६४५९०६
७७	वडा नं. ६ मोतीपुर टोल विकास संस्थाको गौरीडाडा जाने बाटोमा पक्की नाला	३९९८४९४	९३७०७४९	४५६९९६३	४५६९९६३	४५६९९६३	४५६९९६३	४५६९९६३	३९९८४९४
७८	वडा नं. १९ नमुना टोल राजमार्ग देवी परिचम रिपक नेपाली घर सम्म सडक	३४४९१७९	९४७५०५	४९९६८४	४९९६८४	४९९६८४	४९९६८४	४९९६८४	३४४९१७९
७९	वडा नं. १ मनकाना टोलमा पक्की नाला निर्माण	३५२५५३९	९५९००९४२	५०३६४७३	५०३६४७३	५०३६४७३	५०३६४७३	५०३६४७३	३५२५५३९
८०	वडा नं. १७ मानपुर गौरी डाडा मा कलभर्ट निर्माण	२५८८८०	९९८७५	३६९८२९	३६९८२९	३६९८२९	३६९८२९	३६९८२९	२५८८८०
८१	वडा नं. ३ रामहरि शर्माको घर देवी आर्दश टोल सडकमा पक्की नाला	३२५९०९४	९३९६७२०	४६५५७३४	४६५५७३४	४६५५७३४	४६५५७३४	४६५५७३४	३२५९०९४
८२	वडा नं. ३ दमारगाउँ स्थित शिव मन्दिर टोल विकास संस्था मा पक्की नाला	९९७५५६	५०५०९५	९६८३६५२	९६८३६५२	९६८३६५२	९६८३६५२	९६८३६५२	९९७५५६
८३	वडा नं. ३ कृष्ण भण्डारी घर देवी शंकर वि. क. घर सम्म पक्की नाला	९९९५००८	८२०७९७	२७३५७२५	२७३५७२५	२७३५७२५	२७३५७२५	२७३५७२५	९९९५००८
८४	वडा नं. १ मिलन चोक देवी मनकामना मन्दिर जाने बाटोमा पक्की नाला	२०९८४४८	८९९३३४	२९९७८८३	२९९७८८३	२९९७८८३	२९९७८८३	२९९७८८३	२०९८४४८
८५	वडा नं. १ दुधरास चोक देवी मिलनचोक सडक पक्की नाला	६६४७९५	२८४९९२	९४९७०६	९४९७०६	९४९७०६	९४९७०६	९४९७०६	६६४७९५
८६	वडा नं. ९ बसन्त प्रसादको घरदेवी दक्षिण पूर्व परिचमको भित्री बाटोमा नाला	२७४६०९	९९७८९	३९२२९९	३९२२९९	३९२२९९	३९२२९९	३९२२९९	२७४६०९
८७	वडा नं. ९ राधाकृष्ण टोल ख लार्डनमा पक्की नाला निर्माण	९००७२७	३८६०२६	९२८६७५३	९२८६७५३	९२८६७५३	९२८६७५३	९२८६७५३	९००७२७
८८	वडा नं. ६ स्वर्गादारी टोल विकास संस्थाको भित्री बाटोमा पक्की नाला	९२६३९७३	८४२६४८	२९०६६२९	२९०६६२९	२९०६६२९	२९०६६२९	२९०६६२९	९२६३९७३
८९	वडा नं. ३ लाहुरेखोला सतिघाट जाने सडक निर्माण	९९९३६४७	६९९५६३	२३०५२९०	२३०५२९०	२३०५२९०	२३०५२९०	२३०५२९०	९९९३६४७
९०	वडा नं. ९ गौरीशंकर टोल विकास संस्था मा पक्की नाला निर्माण	९६३६४३९	९६३६४३९	५४५४७९७	५४५४७९७	५४५४७९७	५४५४७९७	५४५४७९७	९६३६४३९
९१	वडा नं. ९ श्रीनगर टोल विकास संस्था मा पक्की नाला, कलभर्ट निर्माण (लेखामा)	२७९२५९७	९९६२५०७	३८७५०२४	३८७५०२४	३८७५०२४	३८७५०२४	३८७५०२४	२७९२५९७
९२	वडा नं. ३ भुट्टोको नमुना टोल विकास संस्थाको परिचममा पक्की नाला निर्माण	३२४५७२२	३९९९१०३२	४६३६७७५	४६३६७७५	४६३६७७५	४६३६७७५	४६३६७७५	३२४५७२२
९३	वडा नं. ३ टेक बहादुर रानाको खेत देवी विसमुरे सडकको बाटो कटिड, नाला	४६८३९५	२००७०६	६६९०२२	६६९०२२	६६९०२२	६६९०२२	६६९०२२	४६८३९५
९४	वडा नं. ३ भुट्टे उज्यालो टोल विकास संस्था मा पक्की नाला निर्माण	३८५३३०४	९६५०९८७	५५०३२९९	५५०३२९९	५५०३२९९	५५०३२९९	५५०३२९९	३८५३३०४

१५	वडा नं. ९ ज्योती चौधरी टोल विकास संस्थामा अघरो पक्की नाला	२५४०८४९	१०१०८२९३५	३६२९७८५	मी.	८५०मी. नाला	८१५मी. नाला	२४६९५७९
१६	वडा नं. ३ साभवास शवदाह गृहमा प्रतिशालय निर्माण	४५१३६८	११३०६५३	६४४८१२	वटा	१ प्रतिशालय	१ प्रतिशालय	४५१३६८
१७	वडा नं. १५ पहलपार शिव टोलमा लिफ्ट सिचाई निर्माण	३८०४३८	११३०६५३	५४३४८४	वटा	१ टंकी	१ टंकी	३८०४३८
१८	वडा नं. ३ दमारगाउँ मिलन चोक देखी परिचम गहते जाने सडकमा पक्की नाला	१०६७०५३	४५७३०८	१५२४३६२	मी.	१३५ नाला		सम्भौता
१९	वडा नं. ८ चाहना टोल र दिपज्योती टोलको बिचमा कलभर्ट निर्माण(कृष्णा नि. से. ख.)	४९०९३०			वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	४९०९३०
१००	वडा नं. ४ रतनपाडे पक्की सिचाई कुलो	१३०८५३३	५६०८०१	१८६९३३४	मी	५००मी. सिचाई कुलो	५०९मी. कुलो सिचाई	१३०८५३३
१०१	वडा नं. १४ ड्वाइपुरको पेद्रे दोभानमा स्ल्याव कजब, जाली निर्माण	८३७३३०	३८३९७५	११९६१८५	वटा	१ कजब, जाली	१ कजब, जाली	८३७३३०
१०२	वडा नं. १७ बरौसी बेलगना पक्की सिचाई कुलो निर्माण	१७०७२१३	७३१६६२	२४३८८७६	मी	७५०मी. सिचाई कुलो	७५४मी. सिचाई कुलो	१५४८४७४
१०३	वडा नं. १ पूर्वमा कोबेखोला देखी परिचममा तिलविर चैक सम्म पक्की नाला	७७७५३९	२५७०७२	९४३३८५	मी	३५०मी. नाला	३५०मी. नाला	७७७५३९
१०४	वडा नं. ३ वडा कार्यालयको प्राविधिक भवन निर्माण	२१२१८५	९०९३६	३०३१२१	वटा	१ भवन	१ भवन	२१२१८५
१०५	वडा नं. ३ जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण	१०७१६६३	४५९४१३	१५३१३७६	वटा	१ भवन		सम्भौता
१०६	वडा नं. ७ रामजानकी प्रतिशालय निर्माण	२०४३६५	८७८८५	२९१९५१	वटा	१ प्रतिशालय	१ प्रतिशालय	२०४३६६
१०७	वडा नं. ३ भमकेखोला सिमतारे कुलो पक्की निर्माण	११०५१२३	४७३६२४	१५७८७४७	मी	३३३मी. सिचाई कुलो	३३०मी. सिचाई कुलो	११०५१२३
१०८	वडा नं. १५ मलवार इलाका प्रहरी कार्यालय गोलघर निर्माण	१२४१५२	५६९३२	१७३३६०	वटा	१ गोल घर	१ गोल घर	१२४१५२
१०९	वडा नं. ४ सुकीदह सिचाई कुलो	१०५८०८५	४८५२०७	१५११५५०	मी.	३९२मी. नाला		सम्भौता
११०	वडा नं. १२ अमर मा. वि. भवन रंग रोगान	५५९२०४	२३६६५९	७९८८६१	वटा	रंग रोगान	रंग रोगान	४५९२०४
१११	वडा नं. ३ शुष्मा विक. को घर देखी विशाल वि. क. को घर सम्म आरसिसि बाटो	१७७८०२६	७६२०११	२५४००३७	मी	९५मी. आरसिसि		सम्भौता
११२	वडा नं. ४ माथिल्लो बारी सिचाई कुलो पक्की निर्माण	४१९५७३	१७८१७९	५९९३९३३	मी	७६१मी. कुलो		सम्भौता
११३	वडा नं. ९ शक्तिशाली टोलको दक्षिण तर्फ पक्की नाला	९८१२९९	४२०५५६	१४०१८५५	मी	३६०मी. नाला		सम्भौता
११४	वडा नं. ९ थर्कुडाडा पक्की नाला निर्माण	११४९४४८	४९२६२०	१६४२०६९	मी	२५६मी. नाला	२६८मी. नाला	११४९४४८
११५	वडा नं. ९ नवदुर्गा टोल चमी खोला देखी पञ्चकन्या पुन घर सम्म पक्की नाला	५९२६७०९	२५४००१८	८४६६७२८	मी			सम्भौता
११६	वडा नं. १ ठाटीगाउँ, बोहरा गाउँ जोड्ने भमके खोला माथी कलभर्ट निर्माण	३४१७४५७	१४६४६२४	४८८२०८२	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
११७	वडा नं. १ रेशम राज लामोखाने को घर देखी कुमालगाउँ सम्म पक्की नाला	३८७५१०	१६५९२१८	५५३०७२९	मी	१५३९ नाला		सम्भौता
११८	वडा नं. ९ जल्जीरे पक्की नाला	६६४५३६६	२८४८०१४	९४३३८१	मी	३५०मी. नाला		सम्भौता
११९	वडा नं. ६ गणेशटोल बनकडा कपडादेवी सडकमा पक्की नाला	५१४३६६६	२२०४४२८	७३४८०९५	मी	१८७५मी. नाला		सम्भौता
१२०	वडा नं. ४ गहतेरा घोरानेटो बगाले सिचाई कुलो निर्माण (टिप्पनी उठेको)	६५८१०२४	२८२०४३८	९४०१४६२	मी.	२२३८८मी. सिचाई कुलो		सम्भौता
१२१	वडा नं. ५ तुलसीपुर नगर जोसिज भवन मर्मत	५०००००	४४८५६	५२९८५६	वटा	भवन मर्मत	भवन मर्मत	५०००००
१२२	वडा नं. १० दुधेना, टिकरी, चैलाही कुलो मर्मत	५२१७३८	७३६२३	५७९७०९	मी	६०मी. सिचाई कुलो	६०मी. सिचाई कुलो	५२१७३८
१२३	वडा नं. ८ नवदुर्गा भगावती मन्दिर निर्माण	११४२८९३	४८९८१२	१६३२७०३	वटा	१ मन्दिर		सम्भौता
१२४	वडा नं. ६ खैरावाड मन्दिर निर्माण	१२०६८६३	५१७२२७	१७२४०९०	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	१२०६८६३
१२५	वडा नं. ६ राजपुर गा. पा. कल्याणपुर फोहरी नाका शसस्त्र वेश क्याम्पको अपिस, टवाइलेट	१००००००	३००७०९	१३००७०९	वटा	अफीस, टवाइलेट	अफीस, टवाइलेट	१००००००
१२६	वडा नं. ६ राजपुर गा. पा. सुल्खा नाका शसस्त्र वेश क्याम्पको अपिस, टवाइलेट	१००००००	३००७०९	१३००७०९	वटा	अफीस, टवाइलेट	अफीस, टवाइलेट	१००००००
१२७	वडा नं. १३ मिथिनियामा कलभर्ट निर्माण	८८४५९३	४०५६४९	१२६३७०४	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	८८४५९३
१२८	वडा नं. ६ शान्तिमाग टोल विकास सडक पक्की तथा नाला निर्माण	११०५४१४	७३६९४२	१८४२३५७	मी	१४०मी. कालोपत्रे		सम्भौता

1/18

अनुमति

लि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१२९	वडा नं. ८ तिन मौजे सिचाई कुलो संरक्षण (जेन्सन कनस्ट्रक्सन एण्ड जे.सल्यायर्स)	४९,४१३९				मी	१५मी.सि.कुलोसंरक्षण	१५मी.सि.कुलोसंरक्षण	४९,४१३९
१३०	वडा नं. १४ पन्दनपुर खत्रीटोलमा रिडकुवा निर्माण	६३९,०६	२९३०५	९१२९५	वटा	१ कुवा	१ कुवा	५७९७२	
१३१	वडा नं. ८ अन्नपूर्ण टोल अश्वारा डवरा कुलो बाध निर्माण	३२४५१८	१३९०७९	४६३५९८	मी	५०मी		सम्भौता	
१३२	वडा नं. १४ भण्डारी टोलमा खानेपानी रिड कुवा निर्माण	४९३८८	२११६६	७०५५४	वटा	१ कुवा		सम्भौता	
१३३	वडा नं. ४ जनश्रम मा.वि. खाद्रेमा तारवार	२८७४२०	९३८५१	३८१२७७	मी	३२०मी.		सम्भौता	
१३४	वडा नं. ८ गौरी शंकर टोल विकास संस्थामा दुबैतर्फ पक्की नाला निर्माण	५३९३७७	२३११६१	७७०८३५	मी	२४४मी.		सम्भौता	
१३५	वडा नं. ४ वडा कार्यालय परिसरमा तारवार फल्स सिलिड जडान	३५०६२७	११६८७६	४६७५०२	मी	३००मी.तारवार	३००मी.तारवार	३५०६२७	
१३६	वडा नं. १४ पन्दनपुर टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	१००६२२	७०४३५	३२२९९	वटा	१ कुवा	१ कुवा	५२९९८	
१३७	वडा नं. ८ अश्वारा मा.वि.भवनको छाना निर्माण	२०००००	१८९२५७	३८९२५७	वटा	१०कोठा छानाछाउन		सम्भौता	
१३८	वडा नं. ४ छोटी दमार कृषि सडक स्तरउन्नती (ओशिष कन्स्ट्रक्सन)	४९९५२६			मी.			सम्भौता	
१३९	वडा नं. ६ तरकारी मण्डीदेखी पूर्व गाडडर राजापुर जोड्ने कलभर्ट संरक्षण(अस्टिना नि.)	४९८५७७			वटा			सम्भौता	
१४०	संघिय प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको व्याड मीण्टन कोर्ड निर्माण	२०००००			वटा	व्याड मिण्टन कोर्ड	व्याड मिण्टन कोर्ड	२०००००	
	जम्मा	१८१९,४१६३७						५३०५८१३२	

जम्मा योजना सख्या १४०								
विनियोजन बजेट १८१९४१६३७	कालोपत्रे	१०४मी.				सिचाई कुलो	२२५२मी.	
सम्पन्न आयोजना १११	पक्की नाला	२७०८०मी.				ग्राभेल	४५०२मी.	
खर्च बजेट ५३०५८१३२	कुवा	१५ वटा						
सम्पन्न हुन बाकी योजना २९	कलभर्ट	२० वटा						
भुक्तानी हुन बाकी १२६०६६२५०	कटिड	६७२९मी.						
भौतिक प्रगति ७९.२८प्रतिशत	भवन,मन्दिर,प्रतिक्षा	१९ वटा						

दीप

अभिषेक

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
चौम्वे नौ प्रदेश, नेपाल
२०७३

सि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



आ.व. २०७७/०७८ को लागत सहभागीता तथा नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) आयोजना तथा कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ
मिति २०७७ पौष २७ गते नगर कार्यपालिकाको ९६औं बैठकको निर्णय नं. २ अनुसार (अधुरा तथा भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना र बजेट विवरण)

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी बाँकी
१	वडा नं. ८ देवीटोल विकास संस्थाको टिकरी जाने सडक कालोपत्रे,पक्की नाला	२४३३८८२	८८४११०	३२४५१७६	मी	१६०मी.कालोपत्रे		२४३३८८२
२	वडा नं. ८ टिकरी जाने सडक देखी चैलाही कुलो सडक पक्की नाला र कालोपत्रे	१५५१६८९	७१५६०	२२१६६९८	मी	२१०मी.कालोपत्रे		१५५१६८९
३	वडा नं. ८ कृष्ण मन्दिर देखी सुनवर्षा टोल सम्मको सडक पक्की नाला	२७१२९७८	२७१२९७८	३८७५६८४	मी	१०७०मी.नाला		२७१२९७८
४	वडा नं. ३ गौतम बन्धु भवन निर्माण	२५२५६४५	१०८२४१९	३६०८०६५	वटा	१ भवन		२५२५६४५
५	वडा नं. ३ कालामारे देखी भुङ्गर जोड्ने मोटर बाटो	९५९०९	४११०४	१३७०१३	मी	१३६५मी.कटिड		९५९०९
६	वडा नं. ८ मा.वि.अश्वारा देखी भुङ्गे जाने सडकमा पक्की नाला	३८६६२०८	१६५६९४६	५५२३१५५	मी	१४००मी.नाला		३८६६२०८
७	वडा नं. १० ठुटी सोतामा रिटेनीड बाल र स्ल्याब कलभर्ट	३०९३९४	१३२५९७	४४१९९१	वटा	१ कलभर्ट		२८३४५६
८	वडा नं. ३ भुङ्गे सिहानी हुदै कालामारे हातीगाउँ जोड्ने बाटो मर्मत	१८९६५६६	८१२८१४	२७०९३८०	मी	२४३०कटिड,१५००गा.		१८९६५६६
९	वडा नं. ३ शिरकुलो हरेवास डाडाछुटी जोड्ने बाटोमा नाला र कटिड	१३३३६३३	५६७२७९	१८९०९३२	मी	२४०मी.कटिड २४०नाला		१२७०३४३
१०	वडा नं. ६ बरुवागाउँ राप्ती पेदाल पम्प देखि दक्षिण बाटोमा पक्की नाला	४८०५१५४	३२०३४३६	८००८५९०	मी	१२२०मी.नाला		४८०५१५४
११	वडा नं. ३ प्रा.वि. थापापानी स्कुलको शौचालय, फिन्ड तथा पानी टंकी निर्माण	१०३२६१८	४४२५५०	१४७५९६९	वटा	शौ.टंकी,फिन्ड निर्माण		१०३२६१८
१२	वडा नं. १ शक्तिचोक देखी भमके चोक सम्म पक्की नाला निर्माण	३३२८५७६	१४२६५३२	४७५२१०९	मी	१६५०मी.नाला		३३२८५७६
१३	वडा नं. १ देवराज भण्डारीको घर देखी टोलटोल कुलो सम्म नाला निर्माण	५२२३५२५	२२३८८८३	७४६२२७९	मी	१५४४मी.नाला,२कलभर्ट		५२२३५२५
१४	वडा नं. १५ पहरुवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	२१३४०	७११३५	वटा	१ कुवा		४९७९४
१५	वडा नं. १५ पहरुवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	२१३४०	७११३५	वटा	१ कुवा		४९७९४
१६	वडा नं. १५ डुरुवा टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५४४९९	२३३५७	७७८५५	वटा	१ कुवा		५४४९९
१७	वडा नं. ३ बराखाली देखी चिसापानी जाने बाटो मर्मत तथा नया बाटो कटिड	२४५३१६	१०५१३५	३५०४५२	मी	५१०मी.कटिड		२४५३१६
१८	वडा नं. ३ दमारागाउँ स्थित धारा मिलन चोक जाने सडकमा पक्की नाला	४४६४५५	१११३३९८	६३७७९३	मी	११६०मी.नाला,४कलभर्ट		४४६४५५
१९	वडा नं. ४ शान्ति टोल विकास संस्थामा मन्दिर निर्माण	४९६६३	२१२८४	७०९४७	वटा	१ मन्दिर		४९६६३
२०	वडा नं. ३ पिडडाडा देखी सार्कीबास जोड्ने बाटो कटिड	१६१७२९	६९३१२	२३१०४२	मी	८७५मी.कटिड		१६१७२९
२१	वडा नं. ६ कमलपोखरी टोल हिमाल एकेडेमी देखी उत्तर कमल पोखरी सम्म नाला	२०८३११८	६९४४००	३४७५८६३	मी	१८३३मी.कालोपत्रे १कल.		२०८३११८
२२	वडा नं. ३ शुभ सन्देश पोलटी फर्म देखी केशवराज गुरुङ घर सम्म बाटो आरसिस	२९१६९२२	१२५०१०९	४१६७०३२	मी	५५मी.आरसिस,१४५नाला		२९१६९२२
२३	वडा नं. ८ मनकामना टोलमा नाला निर्माण	११०७९३१	४७४८२८	१५८२७५८	मी	४१०मी.नाला		११०७९३१
२४	वडा नं. ९ विश्वज्योती टोल भित्र विभिन्न लाईनमा पक्की नाला	२२९१४३०६	९४८९८८	३९६३२९४	मी	८८४मी.नाला		२०३२०३३
२५	वडा नं. १ शान्ति टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	४१०७९३८	१७६०५४५	५८६८४८३	मी	१३००मी.नाला		३५९२७४५
२६	वडा नं. ३ नमुना महिला सामुदायीक बनको भवन निर्माण	१७९२३२२	७६८१३८	२५६०४६०	वटा	१ भवन		१७९२३२२
२७	वडा नं. ८ नमुना टोल घारी सिचाई पक्की नाला निर्माण	३०७२०४	१३१२३१	४३७४३४	मी	१२५मी.नाला		३०७२०४

१६४

१६४

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

२८	वडा नं. ८ सर्वेसूचक सडक देखी राइडलियान जाने बाटो पक्की नाला निर्माण	३६४५९०६	१५६२५३१	१५६२०८४२७	मी.	९८४मी. नाला, ४कलमर्ट		३६४५९०६
२९	वडा नं. १ मनकाना टोलमा पक्की नाला निर्माण	३५२५५३१	१५१०९४२	५०३६४७३	मी.	११००मी. नाला	११००मी. नाला	३०२७३७१
३०	वडा नं. ३ रामहरि शर्माको घर देखी आदर्श टोल सडकमा पक्की नाला	३२५९०१४	१३६५५७३४	४६५५७३४	मी.	१२९०मी. नाला		३२५९०१४
३१	वडा नं. ३ दमारागाउँ स्थित शिव मन्दिर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला	११७८५५६	५०५०९५	१६८३६५२	मी.	४००मी. नाला	४००मी. नाला	११७८५५६
३२	वडा नं. ३ कृष्ण भण्डारी घर देखी शंकर वि. क. घर सम्म पक्की नाला	१९१५००८	८२०७७७	२७३५७२५	मी.	२००मी. नाला, १कलमर्ट		१९१५००८
३३	वडा नं. ६ स्वर्णाद्वारी टोल विकास संस्थाको भित्री बाटोमा पक्की नाला	१२६३९७३	८४२६४८	२१०६६२१	मी.	१२८मी. कालोपत्रे		१२६३९७३
३४	वडा नं. ३ लाहुरेखोला सतिघाट जाने सडक निर्माण	१६१३६४७	६९१५६३	२३०५२१०	वटा	१ कलमर्ट		१६१३६४७
३५	वडा नं. ९ गौरीशंकर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	१९३६४३९	१६३६४३९	५४५४७७७	मी.	१४००मी. नाला		१६३६४३९
३६	वडा नं. ९ श्रीनगर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला, कलमर्ट निर्माण (लेखामा बाकी)	२०९२५७७	११६२५०७	३८७५०२४	मी.	६८५मी. कलमर्ट	६४३मी. कलमर्ट	२०९२५७७
३७	वडा नं. ३ भुट्टेको नमुना टोल विकास संस्थाको पश्चिममा पक्की नाला निर्माण	३२४५७४२	३१९१०३२	४६३६७५५	मी.	१०००मी. नाला		३२४५७४२
३८	वडा नं. ३ टेक बहादुर रानाको खेत देखी विसमुने सक्कको बाटो कटिड, नाला	४६८३१५	२००७०६	६६९०२२	मी.	३५०मी. कटिड		४६८३१५
३९	वडा नं. ३ भुट्टे उज्यालो टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	३८५२३०४	१६५०९८७	५५०३२९१	मी.	११५०मी. नाला		३८५२३०४
४०	वडा नं. ३ दमारागाउँ मिलन चोक देखी पश्चिम गहने जाने सडकमा पक्की नाला	१०६७०५३	४५७३०८	१५२४३६२	मी.	११५०मी. नाला		१०६७०५३
४१	वडा नं. १७ वधौसी बेलगाना पक्की कुलो निर्माण	१७७७२१३	७३१६६२	२४३८८८६	मी.	७५०मी. सिचाई कुलो	७५०मी. सिचाई कुलो	१५४८४७४
४२	वडा नं. ३ जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण	१०७१९६३	४५९४१३	१५३१३७६	वटा	१ भवन		१०७१९६३
४३	वडा नं. १५ मलवार इलाका प्रहरी कार्यालय गोलघर निर्माण	१२४१५२	५६३३२	१७७३६०	वटा	१ गोल घर	१ गोल घर	१२४१५२
४४	वडा नं. ४ सुकीदह सिचाई कुलो	१०५८०८५	४८५२०७	१५११५५०	मी.	३९२मी. नाला		१०५८०८५
४५	वडा नं. ३ शुष्मा विक. को घर देखी विशाल वि. क. को घर सम्म आरसिस बाटो	१७७८०२६	७६२०११	२५४००३७	मी.	९५०मी. आरसिस		१७७८०२६
४६	वडा नं. ४ माथिल्लो बारी सिचाई कुलो पक्की निर्माण	४१९५७५३	१७६८१७९	५९९३९३३	मी.	७५०मी. कुलो		४१९५७५३
४७	वडा नं. ९ शक्तिशाली टोलको दक्षिण तर्फ पक्की नाला	९८१२९९	४२०५५६	१४०१८५५	मी.	३९०मी. नाला		९८१२९९
४८	वडा नं. ९ नवदुर्गा टोल चमी खोला देखी पञ्चकन्या पुन घर सम्म पक्की नाला	५९२६७०९	२५४००१८	८४६६७२८	मी.	११५०मी. नाला		५९२६७०९
४९	वडा नं. १ ठाटीगाउँ, बोहरा गाउँ जोड्ने भमके खोला माथी कलमर्ट निर्माण	३४१७४५७	१४६४६२४	४८८२०८२	वटा	१ कलमर्ट		३४१७४५७
५०	वडा नं. १ रेशम राज लामोखाने को घर देखी कुमालगाउँ सम्म पक्की नाला	३८७५११०	१६५९२१८	५५३०७२९	मी.	१५३९मी. नाला		३८७५११०
५१	वडा नं. ९ जल्जीरे पक्की नाला	६६४५३६६	२८४८०१४	९४९३३८१	मी.	३५०मी. नाला		६६४५३६६
५२	वडा नं. ६ गणेशटोल बनकट्टा कपडादेवी सडकमा पक्की नाला	५१४३६६६	२२०४४२८	७३४८०९५	मी.	१८५५मी. नाला		५१४३६६६
५३	वडा नं. ४ गहनेरा घोरानेटी बगाले सिचाई कुलो निर्माण (टिप्पनी उठेको)	६५८१०२४	२८२०४३८	९४०१४६२	मी.	२२३८मी. कुलो		६५८१०२४
५४	वडा नं. ८ नवदुर्गा भगवती मन्दिर निर्माण	११४२८६३	४८९८१२	१६३२७०३	वटा	१ मन्दिर		११४२८६३
५५	वडा नं. ६ शान्तिमाग टोल विकास सडक पक्की तथा नाला निर्माण	११५४१४	७३६९४२	१८४२३५७	मी.	१४००मी. कालोपत्रे		११५४१४
५६	वडा नं. ८ अन्नपूर्ण टोल अश्वारा डबरा कुलो बाध निर्माण	३२४५१८	१३९०७९	४६३५९८	मी.	५०मी.		३२४५१८
५७	वडा नं. १४ भण्डारी टोलमा खानेपानी रिड् कुवा निर्माण	४९३८८	२११६६	७०५५४	वटा	१ कुवा		४९३८८
५८	वडा नं. ४ जनश्रम मा. वि. खात्रेमा तारवार	२८७४२०	९३८५१	३८१२७७	मी.	३२०मी.		२८७४२०
५९	वडा नं. ८ गौरी शंकर टोल विकास संस्थामा दुबैतर्फ पक्की नाला निर्माण	५३३३७७	२३११६१	७७०८३५	मी.	२४४मी.		५३३३७७

६०	वडा नं. ४ वडा कार्यालय परिसरमा तारवार फल्म सिलिङ जडान	३५०६२७	११६८७६	४६७५०२	मी	३००मी. तारवार	३००मी. तारवार	३५०६२७
६१	वडा नं. ८ अश्वारा मा.वि. भवनको छाना निर्माण	२०००००	१८९२५७	३८९२५७	वटा	१०कोठा छानाछान		२०००००
६२	वडा नं. ४ छोटी दमार कृषि सडक स्तरउन्नती (ओशिष कन्स्ट्रक्सन)	४९९५२६						४९९५२६
६३	वडा नं. ६ तरकारी मण्डीदेखी पूर्व गाइडर राजापुर जोड्ने कलभर्ट संरक्षण(अस्टिना नि.)	४९८५७७						४९८५७७
६४	सविद्य प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको व्याड मीपटन कोर्ड निर्माण	२०००००						२०००००
	भुक्तानी बाकी योजना ६४	१२७७४९६६						१२७७४९६६
	भुक्तानी बाकी रकम १२६०६६२५०							१२६०६६२५०

(Signature)

(Signature)



लि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
२०७३

सुदूरपश्चिम प्रदेशपालिका

24

James

डा. राजू राज. विद्या कविशर्मा

१	वडा नं. ८ भिमसेन (तुलसीपुर मेट्रो अस्मिताल) अल्मुनियम पार्टिशन (वयपुर्न डेम.)	४९५९७५		वटा	पाटिशन		४९५९७५
१०	वडा नं. ३ जनता मा.वि. हरनेटी जस्ताछाना मर्मत(लंकीनी निर्माण सेवा)	४९५२८६		वटा	छाना मर्मत	छाना मर्मत	४९५२८६
११	वडा नं. १४ कार्यालयको पेटी तथा ग्रिल निर्माण(पि. एण्ड पि. कन्स्ट्रक्सन)	४९२६१५		वटा	पेटी,ग्रिल	पेटी,ग्रिल	४८९०२५
१२	वडा नं. १४ कार्यालयको गेट निर्माण (सिमा निर्माण सेवा)	४८९९८५		वटा	गेट निर्माण	गेट निर्माण	४८५२२०
१३	वडा नं. १७ वडा कार्यालय नजिक ह्यूमपाईप (स्वर्नादारी ह्यूमपाइप)	२७५११७		वटा	१०से.मी. ८	१०से.मी. ८	२७५११७
१४	वडा नं. १५ विभिन्न स्थानमा ह्यूमपाईप (स्वर्नादारी सप्लायर्स)	४९६९१२		वटा	१०काई, ६०काई, ४५काई, ३०काई	१०काई, ६०काई, ४५काई, ३०काई	४९६९१२
१५	वडा नं. १२ कपडादेखि देखि कचिला सम्मको बाटो ह्यूमपाईप (स्वर्नादारी ह्यूमपाइप)	११७७३४		वटा	६०काई	६०काई	११७७३४
१६	इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरमा टूस निर्माण (रोशनन निर्माण सेवा)	२३४७२८		वटा	१ टूस निर्माण	१ टूस निर्माण	२२१८३०
१७	वडा नं. १७ वनकडा टोलका विभिन्न स्थानमा ह्यूमपाई (स्वर्नादारी ह्यूमपाइप)	४९०८२१		वटा	१०काई, ६०काई, ४५काई, ३०काई	१०काई, ६०काई, ४५काई, ३०काई	४९०८२१
१८	इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरमा अस्थाई संरचना निर्माण (मामा भान्जा)	४९६१५८		वटा	१ संरचना	१ संरचना	४९२७२७
१९	वडा नं. ४, ५, १०, ११ का विभिन्न ठाउँमा ह्यूमपाईप(वागेश्वरी ह्यूमपा)	४९३९३६		वटा	४५काई, ३०काई, २५काई	४५काई, ३०काई, २५काई	४९३९३६
२०	वडा नं. १४ का विभिन्न ठाउँमा ह्यूमपाईप (स्वर्नादारी ह्यूमपाइप)	२५०७६६		वटा	४५काई	४५काई	२५०७६६
२१	वडा नं. १२, १६ तारे सिचाई कुलोमा तारजाली (स्वाभिमान मल्टिपर्पोज)	४९६०४७		वटा	१८८जाली	१८८जाली	४९६०४७
२२	वडा नं. १९ नवजगारण मा.वि. कटिचौर पलाष्टर (दुर्गा कन्स्ट्रक्सन)	४९७७२२		मी.	पलाष्टर	पलाष्टर	४७०६०८
२३	वडा नं. १९ स्यालापानी भुल्के खानेपानीको थप काम (वगेश्वरी कन्स्ट्रक्सन)	१०९९२२		मी.	घेरावार, गेट, पाईप	घेरावार, गेट, पाईप	१०९९२२
		जम्मा	८९६४४८				८८३१४६४
		कुल जम्मा	१३२५८२२२				१३११५४९७

योजना सख्या ३४	कलभर्ट	३वटा
विनियोजन बजेट १३२५८२२२	भवन	४वटा
सम्पन्न योजना सख्या ३४	सिचाई कुलो	३५मी.
सम्पन्न योजनामा भुक्तानी १३११५४९७	सडक बति	३५वटा
भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत	जाली	५२०वगन



लि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७८ तुलसीपुर पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बजेट बाट फुटकर आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	आयोजनाको नाम	फर्मको नाम	कबोल अंक (मु.अ.कर)	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति
१	३	जंगबहादुर घर नेर मेसिनरी वाल	मध्य पश्चिम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. तुलसीपुर ३	४९३२७३	४९३२७३	१२.८५मी.वाल
२	२	मनिकापुर टोल रोडमा कलभर्ट तथा ह्यूमपाईप	के आर के कन्स्ट्रक्सन	४७८४५	४७८४५	१कलभर्ट
३	६	रजौरा ताल सडकमा पाईप कलभर्ट निर्माण	विकास एण्ड विशाल निर्माण सेवा तुलसीपुर १०	३८१४७४	३८१४७४	पाईप कलभर्ट
४	६	दोभान टोल सडकमा ढुङ्गाको गारो	प्रमोद निर्माण सेवा	४९६७८७	४९६७८७	३०मी. गारो
५	७	पर्सनी बुढागाउँ सडकमा पाईप कलभर्ट निर्माण	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन सेवा	४९४६७२	४९४६७२	पाईप कलभर्ट
६	३	दमारगाउँ सडकमा मेसिनरी वाल निर्माण	वि.एण्ड वि. निर्माण सेवा	४९३३५४	४९१५८३	१३मी. वाल
७	१८	बेलभुण्डी मनिाकपुर सडक चौडा र लेवल मिलाउने	एकराज निर्माण एण्ड सप्लायर्स	२८२१६१	२८१०३१	सडक चौडा,लेवर मिलाउने
८	३	दोधरे प्रतापकोट जोड्ने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	एस सि निर्माण सेवा	४९६८७२	४९६८७२	१कलभर्ट
९	१४	हातिढुङ्गा पर्यटन स्थलको पार्किङ स्थल निर्माण	सूर्यवंशी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	३६०६९६	३६०६९६	पार्किङ स्थल निर्माण
१०	३	भट्ट टोलमा नाला निर्माण	दुर्गा कन्स्ट्रक्सन तुलसीपुर ४	४९०६६१	४९०६६१	नाला निर्माण
११	३	गाहले खोलामा कजवेको मेसिनरी वाल निर्माण	एक.के. विल्डर्स दशीशरण ६	४९५८६२	४९५८६२	वाल निर्माण
१२	१९	बासगढी सडक तैले कुलामा ह्यूमपाईप	स्वर्गद्वारी ह्यूमपाईप तथा विद्युत पोल	१५२६४०	१५२६४०	१२०सें.मी.स्थान
१३	६	मि.आई.पि.टोलमा सेफ्टी टंकी निर्माण	शुक्रेश्वरी निर्माण सेवा तुलसीपुर ६	२८६४३८	२८६४३८	१ टंकी निर्माण
१४	६	मि.आई.पि.टोलमा नाला क्रिसिड निर्माण	हिमालय कन्स्ट्रक्सन तुलसीपुर ५	४९३९६१	४९३५३४	नालाको क्रिसिड
१५	१९	भिन्ने सक्काम फिन्ड निर्माण	सूर्यवंशी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	२१९८५२	२१९८५२	फिन्ड निर्माण
१६	६	भिलन टोलमा कलभर्ट निर्माण	सुवाकोटी कन्स्ट्रक्सन तुलसीपुर १०	४७६६९२	४६७७८१	१कलभर्ट
१७	४	घोरानेटी चोकदेखी घोरानेटी डाडा सम्म सडक निर्माण	सूर्यवंशी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	४९२५२०	४९२५२०	सडक मि निर्माण
१८		वडा नं. ११,१०,१३ का विभिन्न स्थानमा ह्यूमपाईप	स्वर्गद्वारी ह्यूमपाईप तथा विद्युत पोल	४९३८७२	४९३८७२	१०का४,६०का७,४५का१६
१९	३	गाहले खोलामा कजवे संरक्षणमा र्याविन जाली	मालिका देवी निर्माण सेवा	४९८१९४	४९८१९४	८२जाली कजवे संरक्षण
२०	९	गौरीशंकर टोल र कैलास टोलमा ह्यूमपाईप तथा नाला	बालान ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	४९१७१२	४९१७१२	ह्यूमपाईप,नाला निर्माण
		जम्मा		८५६३५३८	८५५१२९९	

आयोजना संख्या २०

सम्पन्न आयोजना २०

विनियोजन बजेट ८५६३५३८

सम्पन्न आयोजनामा भुक्तानी ८५५१२९९

भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत

सत्यमेव जयते



नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तुलसीपुर, दाङ
सिन्धुली प्रदेश, नेपाल
२०७३

लि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१) आ.व. २०७७/०७८ को संघिय सरकार (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम) आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	भौतिक अवस्था	भुक्तानी
१	६	राजापुर डवरा देखी एयरपोर्ट सडक स्तरोन्नती	१५३४११२	कबोल अक	१५३४११२	सम्पन्न	१५३४११२
क	६	राजापुर डवरा बाटोमा पक्की नाला (२५०००मध्ये)	६६६६५१	११३५३१	७९०१८३	सम्पन्न	६६६६५१
ख	६	राजापुर डवरा देखी एयरपोर्ट सडक नाला ग्राभेल स्तरोन्नती	४८१४९८			सम्पन्न	४८०५९८
२	५	सामुदायीक योग भवन निर्माण	३००००००	७३००५५	३६४००५५	सम्पन्न	३०००००००
		जम्मा	५६८२२६१				५६८२२६१

२) आ.व. २०७७/०७८ को संघिय सरकार शसर्त अनुदान कार्यक्रम आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	भौतिक अवस्था	भुक्तानी
१	१७	बनकट्टीटोल (सहिदस्मृति आ.मा.वि. भन्दा उत्तर र मानपुर जाने बाटो पुर्वमा) डिप ट्युबेल निर्माण रु.३५०००००।	३५०००००				
	क	बनकट्टीटोल (सहिदस्मृति आ.मा.वि. भन्दा उत्तर र मानपुर जाने बाटो पुर्वमा) डिप ट्युबेल निर्माण २१९५२२१		४५३२४८	२५८२६१३	सम्पन्न	२१९५२२१
२	१	तुभम्केदेवी स्थान मन्दिर तथा पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार	२६५०००	३४५३२	२२१५८२	सम्पन्न	२६५०००
३	४	चमेरेगुफा पर्यटन विकास तुलसीपुर	१००००००	१८३६६७	११५३६६७	सम्पन्न	१०००००००
४	८	अश्वारा हरियाली पार्क तुलसीपुर	१००००००	१२०४९८	१०९०४९८	सम्पन्न	१०००००००
५	८	श्रीकृष्ण मन्दिर पर्यटन पूर्वाधार	२७००००	३४०४४	२९५९४४	सम्पन्न	२७००००
६	९	धर्पुडाडामा रहेको शिवमन्दिर तथा पार्क निर्माण	२६५०००			सम्पन्न	२६४४३५
७	१४	भोजपुरघाट भो.पु. र पातुखोला भो.पु. प्रगती टोल बजार जोड्ने	२००००००				
८		सौर्य उर्जा प्रविधि जडान (भ्यूटावर, शान्ति पार्क, पातुखोलापुल)	३०००००			सम्पन्न	३०००००
		जम्मा	८६०००००				५२९४६५६

4/11

अनुमान



वि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३) आ.व. २०७७/०७८ को साधय सरकार सम्पुरक अनुदान आयोजनाका भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	आयोजनाको नाम	अनुदान	कबोल अंक	किस्ता	भौतिक अवस्था	भुक्तानी
	१२	तुलसीपुर बहु प्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) बहुवर्षिय १४९०००००		११७५५५१५	प्र. ४६८२९२/ दो. ३८२२८७६/ २०७३	सम्पन्न	८५०९१६८
१	१	तुलसीपुर बहु प्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) पखाल निर्माण		४९२११३		सम्पन्न	४९२११३
२	२	तुलसीपुर बहु प्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) पखाल पलाष्टर		४९५१६३		सम्पन्न	४९५१६३
३	३	तुलसीपुर बहु प्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) पखाल पलाष्टर		६७३०३८		सम्पन्न	६७३०३८
४	४	तुलसीपुर बहु प्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) शौचालय (उ.स.)		१५८६०३३		सम्पन्न	१५८६०३३
५	५	तुलसीपुर बहु प्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) वर्कशप भवन(उ.स.)		११७५५५१५		सम्पन्न	११६८४५१३
		जम्मा					

४) आ.व. २०७७/०७८ को साधय सरकार विशेष अनुदानको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	आयोजनाको नाम	अनुदान	कबोल अंक	भुक्तानी	भौतिक अवस्था	भुक्तानी बाँकी
१	१८	मा.वि. विजौरी भवन निर्माण १७५०००००।		९८००३९८	९६९१५८०	सम्पन्न	०
२	१८	मा.वि. विजौरी भवन निर्माण (थप बहुवर्षिय)		१३१३३३०३	५४०९७८७	चालु	७७२३५१६
३	८	भिमसेन शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र भवन निर्माण ७५०००००।		९६९६६३१	९६९६६३१	सम्पन्न	०
४	८	तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल भवन निर्माण (थप ठेक्का बहुवर्षिय)		७८२२३५४	३७६०३०३	चालु	४१३२०५१
५	८	तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल पाकिङ्ग,शौचालय निर्माण		४९८५६९	४९८५६९	सम्पन्न	०
६	४	मभुवा खानेपानी योजना निर्माण		६२५९४२५	४७५४०४५	सम्पन्न	०
७	४	मभुवा खानेपानी योजना पाईप लाईन खन्ने पुर्ने (थप काम)		४९४०३४	४९४०३१	सम्पन्न	०
८	४	मभुवा खानेपानी योजना निर्माण (उ.स.थप काम)		१२०९६२४	१२०८५४०	सम्पन्न	०
		जम्मा		४८९०४३३८	३५४३३४८६		११८५५५६७

५) आ.व. २०७७/०७८ को प्रदेश सरकार विशेष अनुदान आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	खर्च शिर्षक	आयोजनाको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	भौतिक अवस्था	भुक्तानी
१		वडा नं. ५ भुयारथान भवन निर्माण	१०००००००	१४५८५८	१११५८५८	सम्पन्न	१०००००००
२		वडा नं. १९ लुक्लीपुर हुदै मल्लोगाउँ, पिपलबोट, दक्षिणगाउँ हुदै डाडागाउँ मुलबाटो जोड्ने कृषि सडक	१००००००००		कबोल अक१६२८०६९६	चालु	५८९६१६६
क		वडा नं. १९ लुक्लीपुर हुदै मल्लोगाउँ, पिपलबोट, दक्षिणगाउँ हुदै डाडागाउँ मुलबाटो जोड्ने कृषि सडक मेसनरी बाल			४३३६५४	सम्पन्न	४३०५६९
ख		वडा नं. १९ लुक्लीपुर हुदै मल्लोगाउँ, पिपलबोट, दक्षिणगाउँ हुदै डाडागाउँ मुलबाटो जोड्ने कृषि सडक कलभर्ट स्ल्याब			४९८११०	सम्पन्न	४९६६५९
३		दामोदर सडकदेखी पश्चिम शान्तिमार्ग सडक नाला कालोपत्रे	५०००००००	८०४१८०	५६५४१८०	सम्पन्न	४९९९१४९
		जम्मा	१६०००००००				१२८२५४३

6/8

अनुदान

लि. प्रमुख

मामा

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	कबालाअंक	भुक्तानी	भौतिक अवस्था	भुक्तानी बाकी
१	१०,११	श्रीमणी अभय मार्ग कालोपत्रे (बहुवर्षिय)	३०००००००	६७१०६८३	५५२५७०४०	चालु	११८९३९४७
				६७१०६८३	५५२५७०४०		

७) आ.व. २०७७/०७८ नगर स्तरिय आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण					
१	कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण(सि.एम/प्रेमधन/स्लेट जे.भी.)	४४११४२७०	२३१४५६६२	चालु	२०९६६६०८
	जम्मा	४४११४२७०	२३१४५६६२		

७) आ.व. २०७७/०७८ नगर स्तरिय आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोगिता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१५	टेङ्कीगनार देखि हरिपौरी गनार जाने बाटो निर्माण	१०००००००	१८२८४८	११५२८४८	सम्पन्न	१०००००००
२	२	तल्लो खैरिपुर सिचाई कुलो	१०००००००	१७४२९६	११४४२९६	सम्पन्न	१०००००००
३	१०	बनगाई नगर सिचाई नहर	१०००००००	११३७५२	११०१७५२	सम्पन्न	१०००००००
४	११	क्वाड गौरा जसपुर सिचाई कुलो	१०००००००	२१२३११	११८२३११	सम्पन्न	१०००००००
५	१३	सिचाई मोटर खरिद	१०००००००				
क	१३	सिचाई मोटर खरिद २ एच. पि. ४७००८०। (१३ वटा)				सम्पन्न	४७००८०
ख	१३	सिचाई मोटर खरिद १.५ एच.पि. ४७४६००। (१४ वटा)				सम्पन्न	४७४६००
६	६	खानेपानी मोटर टयाँकी निर्माण गाईडर १०००००००	१०००००००				
क	६	गाईडर खानेपानी योजना पार्इप लाईन खन्ने पुर्ने ४९५९८५।				सम्पन्न	४९५९८५
ख	६	गाईडर खानेपानी योजना पार्इप खरिद सप्लायर्स ४७०२७२।				सम्पन्न	४७०२७२
७	२	प्रा.वि. पोदली स्कुल भवन निर्माण	१०००००००	११४८८१	१०८४८८१	सम्पन्न	१०००००००
८	३	दमारगाड गुरुङ गुम्बा संरक्षण	१०००००००	१२५०९५	१०९५०९५	सम्पन्न	१०००००००
९	४	मझुवा दशनामी स्थल संरक्षण	१०००००००	२२७६४६	११९७६४६	सम्पन्न	१०००००००
१०	५	मगर गुम्बा संरक्षण	१०००००००	२५६८००	१२२६८००	सम्पन्न	१०००००००
११	६	डुम्रीगाड सामुदायीक भवन र भुयारथान निर्माण	१०००००००	११८०८४	१०८०८०४	सम्पन्न	८१३९३३
१२	६	सन्त निरङ्करी मन्दिर संरक्षण	१०००००००	४४३०३१	१४४३०३१	सम्पन्न	१०००००००
१३	४	घोरनेटी प्रा.वि. भवन निर्माण	१०००००००	२३२७९४	१२०२७९४	सम्पन्न	९९९८०३
१४	८	दुधेना, कटकुइया, थर्कुडाडा भुयारथान निर्माण	१०००००००	१००४६२	११००४६२	सम्पन्न	९८९३६२
१५	११	प्रीगाड शिव मन्दिर संरक्षण	१०००००००	२२४१८६	११९४१८६	सम्पन्न	१०००००००
१६	१२	दशनामी समाधि स्थल निर्माण	१०००००००	१५५५८४	११२५५८४	सम्पन्न	१०००००००
		जम्मा	१६०००००००				१५७१४०३५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

वि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

१) आ. व. २०७६/०७७७ का स्थानीय पूर्वाधार विकास सामग्री कार्याक्रम (नि.क्ष. नं. ३) का वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	भौतिक अवस्था	भुक्तानी
१	५	पुष्पलाल बाल उद्यानमा पुष्पलाल श्रेष्ठको प्रतिमा राख्ने	९९३०००	१५३७८०	११६९९०	सम्पन्न	९९३०००
२	६	मदन आश्रीत स्मृती सभा भवन निर्माण ९०४९२६६।	९८३०७००	८३८६३२	८३८६३२१	सम्पन्न	७५४७८८९
३	३	बल्ले किमगौरा सडक निर्माण	९९३०००	१३३०७५	१०९६२८५	सम्पन्न	९८८२६९
४	४	गहतेरा देखि धनहरी जोड्ने कल्लेखोलामा कच्चे निर्माण	१९८६०००			सम्पन्न	१८६९३२४
५	१०	बनगाउँ सिचाई संघ डिपबोरिड निर्माण	१९८६०००	२०२९८४	२१२८०८१	सम्पन्न	१९८६०००
६	१२	रानीघाट सिचाई कुलो निर्माण	१९८६०००	२१४०४८	२१४०४६८	सम्पन्न	१९८६०००
७	११	जसपुर गौरगाउँ क्वाड्रोल कलमर्ट निर्माण	१९८६०००	५४२४५४	२४६८८७४	सम्पन्न	१९८६०००
८	८	कटकुड्या ठिकवारी देखि थारुगाउँ तेल्ले सिचाई निर्माण	१४८९५००	४५९८१९	१६०४६३४	सम्पन्न	१४८९५००
		जम्मा	२१२५०२००				१८८४५७७४

१०) आ. व. २०७६/०७७७ को स्थानीय पूर्वाधार विकास सामग्री कार्याक्रम (नि.क्ष. नं. २) को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१७	दिपेन्द्र मा.वि. भवन निर्माण १९८६०००	१९८६०००		कबोल ८०६३०९४	सम्पन्न	१३४२९१९
२	१८	पर्यावरणिय दिगो विकास एवं अनुसन्धान केन्द्रले सञ्चालन गर्ने पर्यावरणिय पुस्तकालयका लागि भौतिक सामग्री तथा वन्यजन्तु उपचारका लागि ट्रेस निर्माण	९९३०००	९२४८५	७६५१७९	सम्पन्न	९९३०००
३	१९	नवजगरण मा.वि. कुटिचौर कम्पाउण्ड तारवार	९९३०००	११७७३	१०८०९२३	सम्पन्न	९९३०००
		जम्मा	३९७२०००				३३२८९१९

११) आ. व. २०७७/०७८ को गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम आयोजना को भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	भौतिक अवस्था	भुक्तानी
१	१७	देवीपुर टोल भित्रैमा तारजाली	७५०००	८०३९	८०७८९	सम्पन्न	७५०००
२	१७	प्रगती महिला सामुदायिक भवन मर्मत	७५०००	७३७७	८०१२७	सम्पन्न	७५०००
३	७	शिर्जनशिल बाल विकास केन्द्रको संरक्षण	१५००००	३७६५५	१८३१५५	सम्पन्न	१५००००
		जम्मा	३०००००				३०००००

१२) आ. व. २०७७/०७८ को शिक्षा महाशाखा (संघिय सरकार वित्तिय हस्तान्तरण) को वास सहितको शौचालय आयोजनाको विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१४	मा.वि. भोजपुर वास शौचालय निर्माण	७०००००	२०७६४६	८८६६४६	सम्पन्न	
२	१३	आधारभुत विद्यालय बराहखुटी वास शौचालय निर्माण	७०००००	२२३१०६	९०२१०६	सम्पन्न	
३	३	आधारभुत विद्यालय रानागाउँ वास शौचालय निर्माण	७०००००	१०११८४	८०११८४	सम्पन्न	

लि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४	४	मा.वि. खाद्री बास शांतिचालय निर्माण	३०००००	१२०९२	२२३१०६	९०२१०६	सम्पन्न	७००००००
५	११	मा.वि. उरहरी बास शांतिचालय निर्माण	७०००००	२२३१०६	९०२१०६	९०२१०६	सम्पन्न	७००००००
			जम्मा	३५०००००				

१३) आ.व. २०७७/०७८ को शिक्षा महाशाखा (संघिय सरकार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार) को २ कोठे भवन आयोजनाको विवरण

क्र.स	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	भौतिक अवस्था	भुक्तानी
१	१	सृजनशिल आधारभुत विद्यालय छोटे २ कोठे भवन	१८००००००	३२८१०१	२१२८१०१	सम्भौता	
२	११	आधारभुत विद्यालय कटाह २ कोठे भवन	१८००००००	३२८१०१	२१२८१०१	सम्भौता	
३	११	शान्ति आधारभुत विद्यालय नवलपरास २ कोठे भवन	१८००००००	३२८१०१	२१२८१०१	सम्भौता	
			जम्मा	५४००००००			

१४) विद्यालय भवन भूकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम (व.शि.नं.३५०००९०१)

क्र.स	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	भौतिक अवस्था	भुक्तानी
१	२	मा.वि. बालापुरको २कोठे भवन मर्मत	१५००००००	७८४४७	१५७८८४७	सम्भौता	
			जम्मा	१५००००००			

१५) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

क्र.स	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	भौतिक अवस्था	भुक्तानी
१	१	श्री विरेन्द्र मा.वि. भ्यूडहर सुनपुर तुलसीपुर	१८००००००	३२८१०१	२१२८१०१	सम्भौता	
			जम्मा	१८००००००			

१६) आ.व. २०७७/०७८ को स्वास्थ्य शाखाहरुको आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कबोल अंक (मु.अ.कर) समेत	भौतिक अवस्था	भुक्तानी
१	७	वडा नं. ७ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	३२९५५७७	चालु	२२४६६२६
२	२	वडा नं. ३ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	३०७२८४३	चालु	२२१५९४९
३	३	वडा नं. २ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप २	११४०६४६	सम्पन्न	११२१३३४
४	८	वडा नं. ८ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप २	९२५८४६	सम्पन्न	९०२६६९
१	९	वडा नं. ९ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप २	२४४४२३१	चालु	
२	१६	वडा नं. १६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	३९७१३८८	चालु	
२	१५	वडा नं. १५ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	१३६८९३०	चालु	८९२३५५
			जम्मा	१६२१९४६९	७३७९८३३



नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२०/११/२०७३